

Le compte-rendu de réunion de chantier, établi par le maître d'œuvre ou son représentant a valeur d'instruction pour toutes les observations formulées envers les entreprises. En l'absence de remarques écrites dans un délai de 8 (huit) jours ou à la réunion suivante, le présent compte-rendu sera considéré comme accepté par tous les destinataires.

INTITULE DE L'AFFAIRE :

## Interconnexion de l'alimentation en eau potable de Jarnac et de Triac Lautrait et réhabilitation du réseau d'assainissement avenue du Général Leclerc à Jarnac

### Secteur entre le PR des Trois Jeannettes et le château d'eau de Jarnac

NOM DU REDACTEUR : Fabrice PIGEAU

SAINTES, le 31 mars 2023

AFFAIRE N° : 20.010.16

N/REF : FP/23/M03014

### Compte rendu de la réunion de chantier du 31 mars 2023

| Participants  | Téléphone      | E-mail   | Présent | Diffusion |
|---|----------------|--|---------|-----------|
| <b>Maître d'Ouvrage</b><br><b>Grand Cognac</b>          | 05.45.35.12.29 |  |         |           |
| Monsieur LOLMEDE  |                | <a href="mailto:philippe.lolmede@grand-cognac.fr">philippe.lolmede@grand-cognac.fr</a>           |         | X         |
| Monsieur CESBRON  | 07.87.13.02.48 | <a href="mailto:damien.cesbron@grand-cognac.fr">damien.cesbron@grand-cognac.fr</a>               | X       | X         |
| Monsieur MALLET   | 06.72.81.18.54 | <a href="mailto:alain.mallet@grand-cognac.fr">alain.mallet@grand-cognac.fr</a>                   |         | X         |
| <b>Commune de Jarnac</b>                                | 05.45.81.08.11 | <a href="mailto:mairie@ville-de-jarnac.fr">mairie@ville-de-jarnac.fr</a>                         |         |           |
| Monsieur GESSE  |                |  |         | X         |
| Monsieur CHARRIER                                       | 06.37.05.75.99 | <a href="mailto:charrier.claude@orange.fr">charrier.claude@orange.fr</a>                         |         | X         |
| Monsieur JOLY   | 06.10.31.29.66 | <a href="mailto:philippe.joly@wanadoo.fr">philippe.joly@wanadoo.fr</a>                           | X       | X         |
| <b>Services Techniques</b>                              |                |  |         |           |
| Monsieur BATY   | 06.70.48.15.94 | <a href="mailto:responsable.st@ville-de-jarnac.fr">responsable.st@ville-de-jarnac.fr</a>         | X       | X         |
| Monsieur LEGRIS   | 06.32.08.12.63 | <a href="mailto:l.legris@ville-de-jarnac.fr">l.legris@ville-de-jarnac.fr</a>                     | X       | X         |
| Madame SAUVION  | 06.70.48.15.96 | <a href="mailto:c.sauvion@ville-de-jarnac.fr">c.sauvion@ville-de-jarnac.fr</a>                   |         | X         |
| <b>Agence Départementale de l'Aménagement de Jarnac</b> | 05.16.09.50.33 |  |         |           |
| Monsieur PEROT  |                | <a href="mailto:jfperot@lacharente.fr">jfperot@lacharente.fr</a>                                 |         | X         |
| Monsieur LAUVIGE  | 06.31.63.98.31 | <a href="mailto:jlauvige@lacharente.fr">jlauvige@lacharente.fr</a>                               |         | X         |
| <b>Maître d'Ouvre</b><br><b>HECA</b>                    | 05.45.68.51.00 |  |         |           |
| Monsieur BOIS   | 06.75.44.63.45 | <a href="mailto:m.bois@heca.fr">m.bois@heca.fr</a>   |         | X         |
| <b>ATMO Ingénierie</b>                                  |                |  |         |           |
| Monsieur PIGEAU   | 07.87.89.82.81 | <a href="mailto:fabrice.pigeau@atmo17.fr">fabrice.pigeau@atmo17.fr</a>                           | X       | X         |
| Monsieur NICOLAI  | 06.63.46.79.46 | <a href="mailto:richard.nicolai@atmo17.fr">richard.nicolai@atmo17.fr</a>                         |         | X         |
| <b>Exploitant Jarnac</b><br><b>AGUR</b>                 |                |  |         |           |
| Monsieur THOMAS   | 06.88.80.91.04 | <a href="mailto:julien.thomas@agur.fr">julien.thomas@agur.fr</a>                                 |         | X         |
| Monsieur YUNTA  | 06.65.61.72.10 | <a href="mailto:j.yunta@agur.fr">j.yunta@agur.fr</a>   |         | X         |
| Monsieur PEZERE   | 06.82.88.67.32 |  | X       |           |
| <b>Entreprises</b>                                      |                |  |         |           |
| <b>SOGEA Sud-Ouest hydraulique</b>                      | 05.45.69.06.85 |  |         |           |
| Monsieur EVENOU   | 06.03.49.28.77 | <a href="mailto:gilles.evenou@vinci-construction.fr">gilles.evenou@vinci-construction.fr</a>     |         | X         |
| Monsieur GALLAIS  | 06.80.73.64.32 | <a href="mailto:mathieu.gallais@vinci-construction.fr">mathieu.gallais@vinci-construction.fr</a> |         | X         |
| Monsieur ROUGIER  | 06.19.23.31.72 | <a href="mailto:cedric.rougier@vinci-construction.fr">cedric.rougier@vinci-construction.fr</a>   | X       | X         |
| <b>CANASOUT</b>   |                |  |         |           |
| Monsieur BARRILLOT                                      | 06.74.35.03.33 | <a href="mailto:jerome.barrillot@canasout.fr">jerome.barrillot@canasout.fr</a>                   |         | X         |
| Monsieur MOTHES   | 06.07.81.84.52 | <a href="mailto:xavier.mothes@canasout.fr">xavier.mothes@canasout.fr</a>                         |         | X         |
| Monsieur CHOVAUX  | 06.45.27.89.92 | <a href="mailto:n.chovaux@canasout.fr">n.chovaux@canasout.fr</a>                                 |         | X         |

## 1. Observations sur le précédent compte rendu

Sans objet.

## 2. Avancement des travaux

Entreprise CANASOUT : début des travaux de pose des canalisations le 03/10/22.

/.

Entreprise SOGEA : début des travaux de pose des canalisations le 10/01/23.

Toutes les antennes perpendiculaires ont été raccordées. Le reprofilage de la tranchée longitudinale a été réalisé.



## 3. Situation administrative

Notification : marché n°CA22080 notifié le 29/06/2022.

Ordres de service : délai d'exécution des travaux de 14 mois.

- N°1 de préparation des travaux délivré le 18 juillet 2022 pour un délai de 2 mois.
- N°2 de démarrage des travaux délivré le 12 septembre 2022 pour un délai de 14 mois.

Sous-traitants : les sous-traitants devront être déclarés => DC4 REZOTEC signé par le MOA le 02/03/2023.

Arrêtés de voirie :

=> **RD 941 - Avenue du Général Leclerc (REZOTEC) : arrêté pris le 01/03/2023 (route barrée et alternat par feux). Validité du 06/03/2023 au 15/03/2023. Prolongation jusqu'au 31/03 le 13/03/2023.**

=> **RD 941 - Avenue du Général Leclerc (SOGEA) : arrêté pris le 03/01/2023 (route barrée). Validité du 03/01/2023 au 13/07/2023.**

## 4. Coordination, observation, décisions

### 4.1. Constat

Lors de la visite de chantier, il a été constaté les éléments suivants :

SOGEA

- **Intervention en cours pour mise à la côte des tampons et réalisation des réfections provisoires en enrobé à froid.**

- Personnel présent : 1 chef de chantier + 6 compagnons.
- Matériel mis en œuvre : 1 pelle, 1 tractopelle et 1 camion.
- Signalisation en place pour réalisation des travaux sous route barrée au niveau de la RD 941.



#### 4.2. Points particuliers

##### Panneaux d'informations :

Les panneaux d'informations sont en place sur le chantier au niveau du rond-point de la Belloire, ainsi qu'à l'angle de la rue Pasteur et de la rue Condé => complément réalisé le 25/10 pour indiquer la direction d'Angoulême des deux côtés.

Lors de réalisation des travaux entre la station de lavage et la rue de la Côte, une signalisation spécifique et évolutive est en place pour l'accès à la station de lavage (**Rappel => à renforcer suite à la demande du propriétaire**) et la station essence.

##### Ramassage ordures ménagères :

Sur le secteur des travaux en route barrée, les entreprises laisseront la possibilité de passage du camion de ramassage. Une collecte en porte à porte sera maintenue à minima jusqu'à la station de lavage. En complément, des bacs seront mis en place pour le regroupement des sacs de déchets => un plan a été présenté en réunion publique pour information auprès des riverains.

Un nouveau point a été fait le **06/01** pour la gestion de la collecte lors de l'intervention de l'entreprise SOGEA à partir du 09/01. Poursuite de la collecte en porte à porte lors de la pose de la ligne principale + livraison des bacs pour le regroupement aux Services Techniques avec mise en place si nécessaire => **intervention dans la semaine suite difficultés d'accès pour la rue de la Paix.**

##### Information des riverains :

Une réunion publique d'information a été organisée le 05/09/2022 avec les riverains. Elle a été précédée d'une rencontre avec les entreprises et institutions (Sécurité Civile) impactées par le chantier.

**Un accès permanent doit être maintenu pour la Sécurité Civile.**

#### 4.3. Points techniques

En remblaiement supérieur (hors zone de pose sous accotement), il sera mis en place **uniquement** de la GNT2 => validation des FPT le 12/09 par l'ADA de Jarnac.

Les robinets de prise en charge pour les branchements AEP sont avec prise par le dessus.

**Les anciennes bouches à clefs seront supprimées.**

### Bouches à clefs

Il est rappelé aux deux entreprises que sur la ville de Jarnac les bouches à clefs sont rondes pour les branchements et carrées pour les vannes.

### Réfection provisoire de voirie (secteur SOGEA)

**Le 23/03**, accord de l'ADA pour réalisation d'un monocouche sur la tranchée longitudinale (avec suivie de l'entreprise pour faire des reprises si nécessaire) + enrobé à froid sur les tranchées perpendiculaires.

### Réfection définitive de voirie

**Le 13/01**, demande de l'ADA pour réalisation d'un MDG (monocouche double gravillonnage) en complément du BBSG 5 cm sur les tranchées dans le virage avant le château. L'entreprise fera valider préalablement la formulation de ce monocouche => **éléments transmis par l'ADA de Jarnac le 15/02**.

Les réfections définitives entre le Pont des Trois Jeannettes et la station de lavage **sont réalisées**, sauf le MDG qui est décalé au mois de juin (intervention de l'entreprise COLAS). Un point sur ces réfections de voirie a été réalisé avec l'ADA le 22/03 matin => prévoir un balayage en milieu de semaine 13 + reprise du marquage au sol à planifier.

La réfection en enrobé à chaud entre le pont des Trois Jeannettes (travaux SOGEA) et le jeu de vanne AEP (Travaux CANASOUT) est à reprendre.

### Reprise BAC (secteur CANASOUT)

**Le 31/03**, suite à la réalisation des réfections en enrobé à chaud, quatre BAC (branchements AEP) sont manquantes. Par ailleurs, des anciennes BAC sont à enlever => intervention de l'entreprise CANASOUT planifiée courant avril.



## **5. Hygiène et sécurité**

Les arrêtés de voirie seront visiblement affichés à l'entrée du chantier => **ok le 31/03**.


Les accès du chantier seront **protégés** et la signalisation sera **adaptée** durant les périodes d'absence du personnel sur le chantier.

## **6. Planification**

La planification des travaux est la suivante :

### **Entreprise CANASOUT :**

Semaine 14 : reprises du marquage au sol ;



Semaine 15 : dépose des parties supérieures des anciens regards EU et injection d'un coulis de béton dans le réseau abandonné + reprise des BAC manquantes (à confirmer).

#### **Entreprise SOGEA :**

Semaine 14 : poursuite de la réfection provisoire sur les tranchées (monocouche sur la tranchée longitudinale planifiée le 4/04) + reprises des bordures de trottoir + dépose des parties supérieures des anciens regards EU et injection d'un coulis de béton dans le réseau abandonné. Intervention au niveau de l'enceinte du réservoir de Bellevue.

### **7. Contrôles techniques**

Validation le 19/10, par le MOE, de l'essai de pression (à 6 bars) sur la canalisation de refoulement en attente.

Validation le 13/01, par le MOE, de l'essai de pression (à 12 bars) sur les canalisations d'eau potable DN 200 et 250 pour la partie CANASOUT.

#### **Les contrôles suivants seront effectués en cours et en fin de chantier par des prestataires ayant une habilitation COFRAC :**

- ✓ Contrôle de compactage des tranchées => **tous les points sont conformes** sur les tranchées du secteur d'intervention de l'entreprise CANASOUT.  
**Tous les points sont conformes** suite à l'intervention du **08/02** sur les tranchées du secteur d'intervention de l'entreprise SOGEA. La dernière intervention a été réalisée le **29/03** => tous les points sont conformes oralement, en attente du rapport.
- ✓ Inspection vidéo et tests d'étanchéité => **le prestataire retenu est SARP.**
  - 1<sup>ère</sup> intervention (travaux CANASOUT) pour ITV et tests, réalisée les **30/01, 31/01 et 01/02.**
  - 2<sup>ème</sup> intervention (travaux SOGEA ligne principale) pour ITV et tests (regards), réalisée les **15 et 16/02.**
  - 3<sup>ème</sup> intervention (travaux SOGEA) pour ITV et tests, planifiée à partir du **11/04.**

#### **Bilan des contrôles réalisés sur les travaux réalisés par CANASOUT**

ITV => aucuns défauts sur tous les tronçons contrôlés.

Étanchéité => tous les tronçons sont conformes (y compris contre-visite sur R3/R4). Tous les regards (y compris branchements) testés sont conformes.

#### **Bilan des contrôles réalisés sur les travaux réalisés par SOGEA**

ITV => aucuns défauts sur les tronçons contrôlés entre R14 et R24.

Étanchéité => sur les neuf regards testés, cinq sont négatifs à l'air. Des tests à l'eau seront réalisés.


### **8. Documentation/Plans**

#### **Documents remis :**

- ◆ /.

#### **Documents à remettre par les entreprises :**

- ◆ /.



## 9. Intempéries, retards et autres

Nombre de jours d'intempéries : 3 les 21/11/22, 19/01/23 et 24/02/23.

Nombre de retards ou d'absences aux réunions : /

## 10. Prochaine réunion

La prochaine réunion de chantier est programmée le **jeudi 6 avril 2023** avec **Manuel Bois d'HECA**.

Rendez-vous à **11h00** sur le chantier => au niveau du réservoir de Bellevue.

Pièces jointes : /.

**Fabrice PIGEAU**